

**ОТЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2024 ГОДА**

№ п/п	наименование программы, источники финансирования	объем финансирования на весь период реализации программы, тыс.руб.	включено в бюджет текущего года	фактически использовано, тыс.руб.			выполнение программы за отчетный период текущего года, % (гр.6: гр.4)	выполнение программы за весь период, % (гр.7: гр.3)	краткий перечень выполненных работ и мероприятий за отчетный период текущего года
				на начало текущего года	за отчетный период текущего года (нарастающим итогом)	за весь период реализации программы (гр.5+ гр.6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград"								1. Уличное освещение (оплата коммунальных услуг) – 548,7 тыс. руб. 2. Уборка и содержание территории муниципального образования - 28 478,9 тыс. руб., в том числе - санитарная уборка территорий - 5 290,4 тыс. руб. - расходы по комплексному благоустройству общественных территорий (благоустройство лесной тропы, пруда на ул. Цветочная, работы по устройству тротуарных дорожек на проездах между звездным бульваром и улицей Братев Столетовых, разработана ПСД на сквер по ул. Рябиновая, разработан проект освоения лесов) - 10 531,3 тыс. руб. - расходы на приобретение, установку, монтаж, содержание малых форм, детских площадок, уличных световых фигур, уличных гирлянд - 12 657,2 тыс. руб. 3. Расходы на озеленение - 2 671,4 тыс. руб. (закупка цветов, кашпо, цветочное оформление)
	Всего, в т.ч.	113 445,1	34 507,0	10 706,9	31 699,0	42 405,9	91,9	37,4	
	федеральный бюджет								
	областной бюджет								
	местный бюджет	113 445,1	34 507,0	10 706,9	31 699,0	42 405,9	91,9	37,4	
	внебюджетные источники								
2.	Программа "Обеспечение территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград документами территориального планирования"								1. Заключен муниципальный контракт от 22.03.2024 № 9 с ИП Хохловым Е.В. на подготовку описания измененных границ территориальных зон для внесения сведений в ЕГРН (8,7 тыс. руб.). Выполнено описание 4-х территориальных зон. 2. Заключен муниципальный контракт от 03.12.2024 №0128600002624000004 ООО «Кадастрэстейт» на выполнение работ по описанию границ территориальных зон (25 тыс. руб.). Выполнено описание 8 территориальных зон.
	Всего, в т.ч.	13 400,8	1 866,0	231,8	33,7	265,5	1,8	3,0	
	федеральный бюджет								
	областной бюджет	5 051,3	651,3		17,5	17,5			
	местный бюджет	8 349,5	1 214,7	231,8	16,2	248,0	1,3	3,0	
	внебюджетные источники								

3.	Программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования городское поселение поселок Доброград"							1. Установлены информационные таблички на водном объекте - 7,6 тыс. руб.; 2. Проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований воды - 7,5 тыс. руб.
	Всего, в т.ч.	2 941,0	15,1	31,1	15,1	46,2	100,0	1,6
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет	2 941,0	15,1	31,1	15,1	46,2	100,0	1,6
4.	внебюджетные источники							
	Программа "Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение поселок Доброград"							1. Строительство объекта «Автомобильная дорога – бульвар Мечтателей» - контракт от 11.12.2023 №62 с ООО «Дор-Тех» в 2024 году оплачен на сумму 18 810, 6 тыс. руб. Заключены контракты на корректировку ПСД «Автомобильная дорога – Бульвар Мечтателей» на сумму 340,0 тыс. руб., также контракт по проверке сметной документации на сумму 9,9 тыс. руб., заключены контракты на строительный и авторский надзор на общую сумму 334,7 тыс. руб.
	Всего, в т.ч.	252 266,4	94 419,4	8 914,6	61 014,6	69 929,2	64,6	27,7
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	бюджет Ковровского района	86 293,4	77 086,4	7 199,1	46 723,4	53 922,5	60,6	62,5
	местный бюджет	165 973,0	17 333,0	1 715,5	14 291,2	16 006,7	82,5	9,6
	внебюджетные источники							2. Контракт от 21.10.2024 №83 с ООО «Гор-Строй» по капитальному ремонту дорожного покрытия, тротуаров и водоотводных лотков на Звездном Бульваре и ул. Братьев Столетовых, в 2024 году оплачено 27 104,9 тыс. руб. (в связи с погодными условиями срок выполнения работ перенесен на 2025 г.). Также заключен контракт на проведение строительного контроля на сумму 123,2 тыс. руб. 3. Заключено 6 контрактов на летнее/зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 13 729,9 тыс. руб. 4. Разработан план по организации дорожного движения, изготовлены тех. паспорт и тех. план на автомобильную дорогу Бульвар Мечтателей, сумма по контрактам составила – 63,0 тыс. руб. 5. Работы по установке дорожных знаков и дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 498,3 тыс.руб.
5.	Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград"							1. Проведен День местного самоуправления - 5 тыс.руб. 2. Специальная оценка условий труда - 11,0 тыс.руб. 3. Диспансеризация муниципальных служащих - 37,2 тыс.руб.
	Всего, в т.ч.	441,0	53,2	217,8	53,2	271,0	100,0	61,5

	федеральный бюджет								
	областной бюджет								
	местный бюджет	441,0	53,2	217,8	53,2	271,0	100,0	61,5	
	внебюджетные источники								
6.	Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования городское поселение поселок Лобноград"								1. Оформление технических планов на объекты недвижимости, межевых планов на земельные участки (изготовление тех. планов для автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение кадастровых работ по разделу земельных участков под улицами в соответствии с дорожной картой) -378,1 тыс. рублей; 2. Проведение рыночной оценки движимого имущества (оценка 10-ти автомобильных дорог общего пользования местного значения – 32 тыс.руб., оценка сетей водоснабжения и водоотведения поселка Доброград – 40,0 тыс. руб.) - 72,0 тыс. рублей.
	Всего, в т.ч.	1 650,1	450,1	233,1	450,1	683,2	100,0	41,4	
	федеральный бюджет								
	областной бюджет								
	местный бюджет	1 650,1	450,1	233,1	450,1	683,2	100,0	41,4	
	внебюджетные источники								
7.	Программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение поселок Лобноград"								1. Благоустройство культурно-общественного пространства Бульвар Дружбы. Заключен контракт от 12.09.2023 с ИП Шапов Г.В., стоимость работ на 2024 год – 41 992,3 тыс. руб., заключен контракт на осуществление строительного контроля на сумму 277,5 тыс. руб. Фактически выполнены и приняты работы на сумму 34 437,5 тыс. руб. 2. Благоустройство культурно-общественного пространства бульвар Мечтателей. Заключен контракт от 05.11.2024 №87 с ООО «Дор-Тех» на сумму 42 283,5 тыс. руб. (1 этап работ), фактически исполнено на сумму 40 031,0 тыс. руб. 3. Благоустройство культурно-общественного пространства сквер на ул. Рябиновая. Заключен контракт от 22.07.2024 №58 с ИП Антипин А.Н. на сумму 11862,1 тыс. руб., выплачен аванс 3558,6 тыс. руб. работы не выполнены, контракт расторгнут в декабре 2024 года. 4. Разработка ПСД на благоустройство территорий, проведение кадастровых работ, проверка ценообразования и др.
	Всего, в т.ч.	257 491,4	156 759,7	46 119,4	84 170,6	130 290,0	53,7	50,6	
	федеральный бюджет								
	областной бюджет	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0		0,0	
	бюджет Ковровского района	141 653,4	114 966,8	0,0	74 190,9	74 190,9	64,5		
	местный бюджет	95 838,0	41 792,9	26 119,4	9 979,7	36 099,1	23,9	37,7	
	внебюджетные источники (добровольные пожертвования (ООО "Билонг"))	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0		0,0	
8.	Программа "Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение поселок Лобноград"								Заключен и исполнен контракт с ИП Слонич К.А. на разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Доброград Ковровского района, сумма контракта - 599,0 тыс. руб.
	Всего, в т.ч.	799,0	599,0	199,8	599,0	798,8	100,0	100,0	
	федеральный бюджет								
	областной бюджет								
	местный бюджет	799,0	599,0	199,8	599,0	798,8	100,0	100,0	
	внебюджетные источники								
	Всего, в т.ч.	642 434,8	288 669,5	66 654,5	178 035,3	244 689,8	61,7	38,1	Бюджетная эффективность реализации муниципальных программ в отчетном периоде (2024 год) составляет - 61,7 %
	федеральный бюджет								

областной бюджет	15 051,3	651,3	10 000,0	17,5	10 017,5	0,0	0,0	(местный бюджет и бюджет Ковровского района); 59,5 % - местный бюджет.
бюджет Ковровского района	227 946,8	192 053,2	7 199,1	120 914,3	128 113,4	63,0	56,2	
местный бюджет	389 436,7	95 965,0	39 455,4	57 103,5	96 558,9	59,5	24,8	
внебюджетные источники	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	

Врп главы муниципального образования
городское поселение поселок Доброград
Ковровского муниципального района



Ю.А. Бралгина

исполнитель
Ковалева Н.А.
8(49232) 95059 (доб. 6991)